

Document 2 : Projet et situation financière du Plan d'action de la rivière des Outaouais

N°	Description du projet et brève présentation de sa situation financière	Durée du projet	État	Dépenses réelles et engagements au 31 déc. 2013 (en millions de dollars)	Prévisions du projet de plan de dépenses (2014-2018) (en millions de dollars)	Dépenses totales des programmes (en millions de dollars)	Observations
1	Mise en oeuvre du système de commande en temps réel	Terminé	Terminé	\$28.54	-	\$28.54	Projet terminé. Réduction de plus de 70 % du volume de SEU pendant la période de contrôle de 2013, comparativement au volume des périodes de contrôle précédentes.
2	Instauration de la Surveillance des SEU et des points de rejet des eaux pluviales	Court terme	Prendra fin à la mi-2014	\$3.14	\$0.36	\$3.5	Ce projet prendra fin à la mi-2014.
3	Stockage des SEU dans la zone définitive des égouts unitaires (ZDEU)	Long terme	Prendra fin en 2017	\$9.87	\$185.13	\$195	Le travail de conception est en cours. Certains travaux ont été exécutés, comme les emprises dans le cadre du projet de train léger sur rail (TLR). Le projet dépend du versement d'un tiers des fonds par les partenaires provinciaux et fédéraux.
4	Révision et mise en oeuvre du programme d'interconnexions d'égouts	Terminé	Terminé	\$0.68	-	\$0.68	Projet terminé.
6	Conception d'un Plan de gestion des infrastructures en période de précipitation	Terminé	Terminé	\$0.14	-	\$0.14	Projet terminé. Le rapport a été remis au Comité de l'environnement en juin 2013.
8	Installation de filtres à matières flottantes dans les puisards de la zone des égouts unitaires	Terminé	Terminé	\$1.10	-	\$1.1	Projet terminé. Les filtres ont été installés dans la zone d'égouts unitaires.
9	Plan de modernisation de la gestion des eaux pluviales du ruisseau Pinecrest / Westboro	Terminé	Terminé	\$0.25	-	\$0.25	Projet terminé. Le rapport a été remis au Comité de l'environnement en 2011.
10	Plan de modernisation de la gestion des eaux pluviales des sous-bassins hydrographiques de l'Est	Court terme	Se terminera fin 2014	\$0.68	\$0.07	\$0.75	Ce projet sera achevé d'ici la fin 2014.
12	Déchloration de l'effluent du Centre environnemental R.O.Pickard	Terminé	Terminé	\$7.92	-	\$7.92	Entrée en service en octobre 2013, cette installation est désormais opérationnelle
14	Programmes de surveillance et de contrôle des sources	En cours	En cours	\$0.13	\$0.13	\$0.26	Les travaux de ce programme sont commencés /en cours.
15	Système de gestion de la qualité des eaux usées et de drainage	Terminé	Terminé	\$0.15	-	\$0.15	Ce projet est terminé et fait l'objet d'améliorations continues.
16	Mise à jour du Modèle d'analyse de la qualité de l'eau de la rivière des Outaouais	Court terme	Prendra fin en 2014	\$0.42	\$0.1	\$0.52	Ce projet sera achevé d'ici la fin 2014.
17	Éducation et sensibilisation du public	En cours	En cours	\$0.007	\$0.368	\$0.375	Projet en cours
<b>Sous-total =</b>				<b>\$53.03</b>	<b>\$186.16</b>	<b>\$239.19</b>	

Projets à long terme / en cours

5	Aménagement d'égouts unitaires à l'extérieur de la ZDEU	Long terme	Débuté, reste 20 ans	\$87.78	\$25-\$35	\$250	Accélération du programme de séparation d'égouts unitaires dans le cadre de l'initiative <i>Ottawa, on se déplace</i> . En 2009, les fonds nécessaires au soutien du programme de séparation d'égouts unitaires étaient estimés à 250 millions de dollars (estimation de catégorie D).
7	Mise en oeuvre du Plan de gestion des infrastructures en période de précipitation	Long terme	Débuté, durée à déterminer	\$0.33	\$10-\$11	À déterminer	Mise en oeuvre engagée dans le cadre du Plan approuvé pour la période de précipitation. Les prévisions du plan de dépenses proposé constituent une estimation de catégorie D.
11	Mise en oeuvre du Plan de gestion des eaux pluviales du ruisseau Pinecrest et des sous-bassins hydrographiques de l'Est	Long terme	Débuté, durée de 50 ans	\$0.32	À déterminer	À déterminer	Début de la mise en oeuvre dans le secteur visé par l'étude sur la modernisation ruisseau de Pinecrest/Westboro; le financement à long terme nécessaire au soutien de la mise en oeuvre de ce Plan est évalué à 43 millions de dollars (estimation de catégorie D) Note : Les dépenses totales du programme à long terme n'incluent pas la mise en oeuvre de la modernisation des sous-bassins de l'Est, qui n'est pas encore finie.
13	Élaboration et instauration de la Stratégie sur le milieu aquatique	Court terme	Prendra fin en 2014	\$0.24	À déterminer	À déterminer	Stratégie devant être examinée par le Comité de l'environnement d'ici à la fin du T2 de 2014
<b>Sous-total =</b>				<b>\$88.67</b>	<b>À déterminer</b>	<b>À déterminer</b>	

Note :

- Coûts réels pour le projet 5 : Le montant estimatif de l'aménagement d'égouts unitaires à l'extérieur de la ZDEU a été calculé à partir du pourcentage moyen des coûts liés aux égouts pour les projets de séparation des égouts intégrés. Les coûts réels ne pourront être calculés qu'une fois les projets intégrés terminés.
- Le financement des projets du Plan d'action de la rivière des Outaouais est assujéti à l'examen du Conseil dans le cadre des délibérations budgétaires annuelles.